

ČASOVÝ HARMONOGRAM

"Revitalizace Těrlické přehrady a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 2.stavba - splašková kanalizace"

Soubor	Název	délka gravitační části	délka tlakové části	počet ČS	cena	2021												2022																							
						04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022						
	termin zahájení 18.5.2020																																								
SO-01	Kanalizační sběrač - řad A	1411	923	3	12 992 480,34																																				
SO-02	Kanalizační sběrač - řad C	4730	965	4	35 741 055,98																																				
SO-05	Kanalizační sběrač - řad D	2 856	321	2	16 867 974,49																																				
SO-06	Kanalizační sběrač - řad G	1 682	326	1	10 432 862,08																																				
SO-31	ČOV Třanovice - mechanické předčištění				736 078,01																																				
SO-32	Měrné šachty				879 197,38																																				
PS-01	Čerpací stanice ČS-A1				1 880 035,12																																				
PS-02	Čerpací stanice ČS-A2				1 723 549,50																																				
PS-03	Čerpací stanice ČS-C1				1 925 027,85																																				
PS-04	Čerpací stanice ČS-C2				1 678 435,00																																				
PS-05	Čerpací stanice ČS-C3				2 126 000,85																																				
PS-06	Čerpací stanice ČS-D1				1 877 570,66																																				
PS-07	Čerpací stanice ČS-G1				2 186 038,56																																				
PS-08	Čerpací stanice ČS-D2				1 687 974,42																																				
PS-12	Čerpací stanice ČS-C4				1 742 194,50																																				
PS-13	Čerpací stanice ČS-A3				1 739 854,07																																				
PS-31	ČOV Třanovice - mechanické předčištění				1 061 292,00																																				
VRN1	Zařízení staveniště				560 000,00																																				
VRN2	Projektové práce a inženýrská činnost				422 000,00																																				
VRN3	Geodetické práce				470 000,00																																				
	předpokládány termin ukončení 17.9.2022																																								

skutečně provedeno do 30.6.2021